

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

297 km longitud total  
48 km Ampliados (A4)

**Avance global**

- Programado: 6.80%
- Real: 6.80%
- Semanal: 0.00%
- Financiero: 6.79%

**Avance 2025**

- Programado: 100.00%
- Real: 100%
- Semanal: 0.01%
- Financiero: 99.95%



**Inversión total 2025-2028:** 21,047 mdp

- **Tabasco:** 8,335 mdp
- **Campeche:** 11,483 mdp
- **Chiapas:** 1,229 mdp

**Meta total 2025-2028:** | 249 km |

**Ampliación a 22 m (A4)**

Tabasco • 92 km | Chiapas • 14 km | Campeche • 143 km



**Inversión 2025:** 1,431 MDP

- **Tabasco:** 1,141 mdp
- **Campeche:** 286 mdp

**Meta 2025:** Tabasco: 12 km , 1 entronque y 2 puentes,  
Campeche: 4 km y 2 entronques



**Inversión 2026:** 3,749 MDP

- **Tabasco:** 3,749 mdp
- Meta 2026:** 40 km



**Inicio:** 16 de marzo de 2025

**Término:** Diciembre 2028

**Término meta 2025:** 15 de febrero de 2026



**63,141** empleos generados



**40 minutos** de ahorro en tiempo



**760 mil** habitantes beneficiados

**Beneficios** Incrementaría la capacidad de la vía, mejora el nivel de servicio, reduce los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido de los usuarios, así como el riesgo de accidentes.

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	06/02/2026 al 12/02/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Base Asfáltica	53,105.32	m³	51,977.52	1,127.80	4,279.80	150.00
Obras complementarias	24.00	km	23.70	0.30	3.50	0.10
Barrera central	11.87	km	10.31	1.56	0.20	0.20




Gobierno de México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

#### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega



	30 de enero al 05 de febrero	06 de febrero al 12 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	273	275
Maquinaria	90	89
Frentes de trabajo	16	17