

# Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

## Tramo Guerrero



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance global** • Programado: 3.61%  
• Real: 2.15% • Semanal: 0.09%  
• Financiero: 1.22%

**Avance 2025** • Programado: 45.3%  
• Real: 27.0% • Semanal: 1.1%  
• Financiero: 15.40%



Descripción	
1	<b>Puente Las Vigas</b> Km 81+200   123 m
2	<b>Puente Río Nexpa</b> Km 85+300   425 m
3	<b>Puente Agua Hedionda</b> Km 106+760   21 m
4	<b>Puente Copala</b> Km 116+000   120 m
5	<b>Puente Marquelia I</b> Km 135+500   220 m
6	<b>Puente Talapilla</b> Km 171+857   41 m
7	<b>Puente Río Quetzala</b> Km 173+711   190 m
8	<b>Puente Santa Catarina</b> Km 184+744   101 m
9	<b>Tramo 9</b> IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540   10.30 km
10	<b>Tramo 10</b> km 219+540 al km 229+600   10.06 km
11	<b>Tramo 11</b> km 229+600 al km 234+843.77   5.24 km

1,3,4 y 5) PEÑASCO 6A, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. Y GUCOC, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 4 puentes (484 m) <b>Inversión:</b> \$254'548,475.87 C/IVA <b>Supervisión:</b> Yutave Ingeniería, S.A. de C.V.
2) JAGUAR, S.A. DE C.V. Y SYEP, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Nexpa" (425 m) <b>Inversión:</b> \$201,486,147.24 C/IVA <b>Supervisión:</b> BYBCO, S.A. de C.V.
6) GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Talapilla" (41 m) <b>Inversión:</b> \$38,153,355.79 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.
7) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Río Quetzala" (190 m) <b>Inversión:</b> \$107,184,347.61 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.
8) BRIG INGENIERÍA,S.A. DE C.V. Y DENALI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Santa Catarina" (101 m) <b>Inversión:</b> \$54,208,177.20 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.



**Inversión total 2025-2030:** 27,665 mdp  
**Inversión 2025:** 2,177 mdp  
Guerrero: 808 mdp/8 puentes (obra)  
Oaxaca: 1,309.00 mdp/ 25.6 km (obra)  
Oaxaca: 60.0 mdp / Liberación Derecho de Vía



**Meta total 2025-2030:** 453 km  
- 453 km, modernización a 12 m (A2)  
- Construcción de 8 puentes (1 km)  
- Guerrero: 111 km y 8 puentes  
- Oaxaca: 341 km

9) GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A. DE C.V., NEXT TIME, S.A. DE C.V. Y VÍAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 10.3 km IG=(km 209+500 AT – km 209+240 AD) al km 219+540 <b>Inversión:</b> \$518,059,910.81 C/IVA <b>Supervisión:</b> Urbana 2000, S.A de C.V.



**Inicio :** 1 de abril de 2025  
**Termino:** 31 de diciembre 2030  
**Término meta 2025:** diciembre de 2025



**82,995** empleos generados



**1,947,399** habitantes beneficiados

10) DCC CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
<b>Meta:</b> 10.06 km (km 219+540 al km 229+600 ) <b>Inversión:</b> \$390,966,565.97 C/IVA <b>Supervisión:</b> Ingeniería y Supervisión SUMA, S.A de C.V.
11) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 5.24 km (km 229+600 al km 234+843.77) <b>Inversión:</b> 313,413,698.42 C/IVA <b>Supervisión:</b> Construcciones, Pavimentos y Supervisiones, S.A. de C.V.

# Oaxaca/Guerrero

## Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	26-09-25 al 02-10-25	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*17.88 km	2.36 km	15.52 km	1.9 %	0.8%
8 puentes	8 pts	52.8 % de 8 pts	47.2 % de 8 pts	1.4 %	0.4 %
OBSERVACIONES					
<b>Oaxaca</b>					
<b>Km 209+240 – Km 219+540 (tramo I):</b> Liberación del Derecho de Vía en la zona urbana de Pochutla, del km 209+640 al km 212+140, se someterá a Asamblea el próximo 28 de septiembre.					
<b>Km 219+540 – Km 229+600 (tramo II):</b> Liberación del Derecho de Vía en la zona urbana de Los Ciruelos del km 219+700 al km 221+000 y La Ciénega/San Juan Palotada del km 225+100 al km 227+300, se someterá a Asamblea el próximo 28 de septiembre.					
<b>Km 229+600 – Km 234+843 (tramo III):</b> Por problemática social, se reduce meta en zona urbana de Bajos de Coyula de 5.24 km a 3.74 km.					
<b>Guerrero</b>					
<b>Puente Las Vigas km 81+200:</b> Losa de rodamiento, diafragmas y terraplenes.					
<b>Puente Nexpa km 85+000:</b> Corte, habilitado y armado del acero de refuerzo para la construcción de pilotes, Fabricación de traveses, Perforación para construcción de pilotes de concreto hidráulico y Colado de pilotes.					
<b>Puente Agua Hedionda km 106+760:</b> Terraplenes para conos de derrame.					
<b>Puente Copala km 116+000:</b> Parapeto metálico y construcción de pilotes.					
<b>Puente Marquelia I km 135+500:</b> Construcción de columnas, caballetes y cabezales.					
<b>Puente Talapilla km 171+857:</b> Habilitado y armado de acero de refuerzo, para pilotes segunda etapa, relleno de material procedente de banco, terraplenes en accesos compactado al 95%, cimbrado y colado para columnas, cabezal, muro pantalla.					
<b>Puente Río Quetzala km 173+711:</b> Conformación de plataforma, para trabajos preliminares, fabricación de Traveses AASHTO TIPO V, perforación de pilotes.					
<b>Puente Santa Catarina km 184+740:</b> Fabricación de Traveses AASHTO TIPO V, conformación de plataforma y perforación de pilotes.					

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo



	19 al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	766	802
Maquinaria	192	196

\* 17.88 km y 7.72 km zona urbana