

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 4,898 mdp
- Chihuahua: 5,331 mdp



Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2026: 1,491 mdp

- Sonora: 1,491 mdp



Meta 2026: en proceso de definición por la SEMAR y Gob. Edo de Sonora.



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: 28 de febrero de 2026

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



30,684 empleos generados



669,912 habitantes beneficiados



Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %

Avance Real: 70.50%

Avance Financiero: 48.0 %



Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300



Elemento	Meta	Ejecutado	Faltante	16-01-26 al 22-01-26		Observaciones
		acumulable		Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	5.10	4.87	1.63	1.63	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	-	-	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	50%	50%	16.67%	16.67%	-
Construcción Puente III (Chinito I)	100%	35.71%	64.29%	-	-	-
Construcción Puente IV (Chinito II)	100%	28.57%	71.43%	-	-	-

