

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global • Programado: 8.87% • Semanal: 0.1%
• Real: 8.04% • Financiero: 3.74%

Avance 2025 • Programado: 100.0% • Semanal: 0.86%
• Real: 91.36% • Financiero: 82.77%



Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
- Puebla: 7,525 mdp
- Guerrero: 5,440 mdp

Meta total 2025-2029: 393 km

- Morelos: 26 km
- Puebla: 159 km
- Guerrero: 208 km



Inversión 2025: 671 mdp

- Guerrero: 520 mdp
- Puebla: 151 mdp

Meta 2025: 33 km

- Guerrero: 30 km
- Puebla: 3 km



Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 750 mdp
- Puebla: 2,398 mdp

Meta 2026: 112 km

- Guerrero: 63 km
- Puebla: 49 km



Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029

Termino meta 2025: 15 de febrero de 2026



40,956 empleos generados



7,750 habitantes beneficiados



1 hora de ahorro en tiempo




Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla – Tlapa

Ramal Igualapa – Chilixtlahuaca - Alacatlitzala

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06-01-26 al 12-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	30.50	0.40	0.40	0.40	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	21.36	9.54	9.54	1.0	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamient o (km)	30.9	10.76	20.14	20.14	5.76	



	30 de enero al 05 de febrero	06 al 12 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	325	341
Maquinaria	151	144
Frentes de trabajo	17	17