

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 91.29 %
(reprogramación de trabajos)
Avance Real: 85.39 %
Avance Financiero: 50.80 %



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km, 4 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2025: 450 mdp

- Sonora: 450 mdp
- Meta 2025:** 10 km.
- Sonora: 10 km



Inversión 2026: 1,491 mdp

- Sonora: 1,491 mdp
- Meta 2026:** 44 km.
- Sonora: 44 km



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: 28 de febrero de 2026

Término meta 2025: 28 de febrero de 2026



669,912 habitantes beneficiados



30,684 empleos generados



Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 32+300

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30-01-26 al 05-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	5.32	4.65	0.23	0.23	-
Señalamiento (km)	9.97	-	9.97	-	-	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	42.86%	57.14%	-	-	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	62.14%	37.86%	11.66%	11.66%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	60%	40%	30%	30%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	57.14%	42.60%	25%	25%	-

