

# Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

## Tramo Guerrero

Avance global

• Programado: 7.73%

• Semanal: 0.24%

• Real: 6.58%

• Financiero: 4.70%


Avance 2025

• Programado: 96.6%

• Semanal: 2.90%

• Real: 82.2%

• Financiero: 58.7%



Descripción	
1	<b>Puente Las Vigas</b> Km 81+200   123 m
2	<b>Puente Río Nexpa</b> Km 85+300   425 m
3	<b>Puente Agua Hedionda</b> Km 106+760   21 m
4	<b>Puente Copala</b> Km 116+000   120 m
5	<b>Puente Marquelia I</b> Km 135+500   220 m
6	<b>Puente Talapilla</b> Km 171+857   41 m
7	<b>Puente Río Quetzala</b> Km 173+711   190 m
8	<b>Puente Santa Catarina</b> Km 184+744   101 m
9	<b>Tramo 9</b> IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540   10.30 km
10	<b>Tramo 10</b> km 219+540 al km 229+600   10.06 km
11	<b>Tramo 11</b> km 229+600 al km 234+843.77   5.24 km

1,3,4 y 5) PEÑASCO 6A, S.A. DE C.V., PLACOSA, S.A. DE C.V. Y GUCOC, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 4 puentes (484 m) <b>Inversión:</b> \$254'548,475.87 C/IVA <b>Supervisión:</b> Yutave Ingeniería, S.A. de C.V.
2) JAGUAR, S.A. DE C.V. Y SYEP, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Nexpa" (425 m) <b>Inversión:</b> \$201,486,147.24 C/IVA <b>Supervisión:</b> BYBCO, S.A. de C.V.
6) GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Talapilla" (41 m) <b>Inversión:</b> \$38,153,355.79 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.
7) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Río Quetzala" (190 m) <b>Inversión:</b> \$107,184,347.61 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.
8) BRIG INGENIERÍA,S.A. DE C.V. Y DENALI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 1 puente "Santa Catarina" (101 m) <b>Inversión:</b> \$54,208,177.20 C/IVA <b>Supervisión:</b> Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.

**Inversión total 2025-2030:** 27,665 mdp  
**Inversión 2025:** 2,177 mdp  
Guerrero: 808 mdp/8 puentes (obra)  
Oaxaca: 1,309.00 mdp/ 25.6 km (obra)  
Oaxaca: 60.0 mdp / Liberación Derecho de Vía

**Meta total 2025-2030:** 453 km  
- 453 km, modernización a 12 m (A2)  
- Construcción de 8 puentes (1 km)  
- Guerrero: 111 km y 8 puentes  
- Oaxaca: 341 km

**9) GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A. DE C.V., NEXT TIME, S.A. DE C.V. Y VÍAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.**  
**Meta:** 10.3 km IG=(km 209+500 AT – km 209+240 AD) al km 219+540  
**Inversión:** \$518,059,910.81 C/IVA  
**Supervisión:** Urbana 2000, S.A de C.V.

**Inicio :** 1 de abril de 2025  
**Termino:** 31 de diciembre 2030  
**Término meta 2025:** 30 de enero de 2026

**82,995** empleos generados

**1,947,399** habitantes beneficiados

10) DCC CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.
<b>Meta:</b> 10.06 km (km 219+540 al km 229+600 ) <b>Inversión:</b> \$390,966,565.97 C/IVA <b>Supervisión:</b> Ingeniería y Supervisión SUMA, S.A de C.V.
11) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
<b>Meta:</b> 5.24 km (km 229+600 al km 234+843.77) <b>Inversión:</b> 313,413,698.42 C/IVA <b>Supervisión:</b> Construcciones, Pavimentos y Supervisiones, S.A. de C.V.

# Oaxaca/Guerrero

## Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	19-12-25 al 25-12-25	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*17.88 km	14.72 km	3.16 km	2.7%	2.2%
8 puentes	8 pts	81.0% de 8 pts	19.0% de 8 pts	1.0%	0.7%


OBSERVACIONES					
Oaxaca					
<b>Km 209+240 - Km 219+540 (tramo I):</b> colocación de tubos de concreto de 1.20 m ø y acostillado aguas abajo en la obra de drenaje en el km 213+805.70 LD, trabajos de construcción de aleros, aguas abajo en la obra de drenaje del km 216+441 LI y trabajos de excavación caja, construcción de zapata y aleros aguas abajo en la obra de drenaje del km 216+578 LI.					
<b>Km 219+540 - Km 229+600 (tramo II):</b> Formación de terraplén compactado al 95% y compactado al 100% en capa subyacente y capa subrasante del km 223+020 al 223+100 lado derecho, Formación de terraplén compactado al 95% y compactado al 100% en capa subyacente y capa subrasante del km 221+650 al km 221+700.					
<b>Km 229+600 - Km 234+843 (tramo III):</b> trabajos formación de cuerpo de terraplén (subrasante) comprendidos en los kilometrajes, Km 229+600 al Km229+850, Km 233+300 al Km 233+420, Km 233+500 al Km233+790, Km 234+110 al Km 234+400, Km 234+640 al Km 234+840					
Guerrero					
<b>Puente Las Vigas km 81+200:</b> Juntas de dilatación, base asfáltica.					
<b>Puente Agua Hedionda Km 106+760:</b> Colocación de juntas de dilatación.					
<b>Puente Copala Km 116+000:</b> Suministro y colocación de parapeto metálico, recuperación del pavimento existente en los acceso #1 y #2..					
<b>Puente Marquelia I km 135+500:</b> Corte, habilitado y armado del acero de refuerzo en losa de rodamiento y diafragmas, suministro y colocación de losa acero. Colado con concreto hidráulico para la construcción de diafragmas y losa de rodamiento, banquetas y guarniciones. Acarreo, conformación y compactación de las capas de subrasante.					
<b>Puente Nexpa km 85+300:</b> Cimbra en losas, armado de cabezales, Terracerías (movimiento de tierras para la conformación e rampa de acceso).					
<b>Puente Talapilla km 171+857:</b> Habilitado de acero de refuerzo bancos y topes en estribos 2da etapa lado derecho, habilitado y armado de acero de refuerzo para muro pantalla y alero; segunda etapa lado derecho, cimbrado y armado de acero de refuerzo para columnas en pila no. 2 y Relleno de material procedente de banco, terraplenes en estructuras diversas compactado al 95% en estribos no. 1 y 3; 2da etapa lado derecho.					
<b>Puente Río Quetzala Km 173+711 :</b> Fabricación de Trabes AASHTO TIPO V, perforación, izado y colado de pilotes, cimbrado y armado de acero de refuerzo para banqueta y guarnición lado izquierdo 1era etapa.					
<b>Puente Santa Catarina km 183+740:</b> Fabricación de Trabes AASHTO TIPO V, conformación de plataforma, demoliciones y desmantelamiento de estructura de concreto reforzado, (puente existente) y habilitado de acero de refuerzo para pilotes.					



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	956	917
Maquinaria	275	277
Frentes	71	66

\* 17.88 km y 7.72 km zona urbana