

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Avance global

• Programado: 6.54%

• Real: 6.14%

• Semanal: 0.06%

• Financiero: 6.50%

Avance 2025

• Programado: 100.0%


• Real: 93.96%

• Semanal: 0.88%

• Financiero: 99.40%



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200 123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300 425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760 21 m
4	Puente Copala Km 116+000 120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500 220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857 41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711 190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744 101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al km 219+540 10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600 10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77 5.24 km



Inversión total 2025-2030: 24,722 mdp


• Guerrero: 6,641 mdp

• Oaxaca: 18,081 mdp

Meta total 2025-2030: 423 km

• Guerrero: 103 km


• Oaxaca: 319 km



Inversión 2026: 2,754 mdp

• Oaxaca: 2,754 mdp


Meta 2026: 37 km




Inicio : 1 de abril de 2025

Termino: 31 de diciembre 2029

Término meta 2025: 20 de febrero de 2026



74,166 empleos generados



1,947,399 habitantes beneficiados

Beneficios: Reducción en tiempos de traslados de la Costa Chica de Gro. hacia Puerto Escondido Oax., reduciendo costos operativos e impulsando el turismo local y nacional de los municipios de Acapulco, San Marcos, Florencio Villareal, Cuajinicuilapa, Pinotepa Nacional, Villa de Tututepec, San Pedro Mixtepec, Pochutla y Huatulco.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	13-02-26 al 19-02-26	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*13.58 km	*12.88 km	*0.70 km	0.0%	0.9%
8 puentes	8 pts	93.11% de 8 pts	6.89% de 8 pts	0.0%	0.1%

OBSERVACIONES

Oaxaca

Tramo 1 (4 frentes de trabajo)
trabajos de mantenimiento de señalamiento de protección de obra del km 212+200 al km 219+540, trabajos de excavación de cepas y colocación de postes de concreto en el derecho de vía del km 217+400 al km 217+600 LD y excavación de cepas, colocación de postes de concreto y aplicación de pintura en el derecho de vía del km 217+500 al km 217+900 LI

Tramo 2 (19 frentes de trabajo)
Producción de mezcla asfáltica, en banco de materiales ubicado en el km. 224+250 desviación izquierda 50 m., Tendido y compactación de base hidráulica del km. 224+550 al km. 225+100. lado izquierdo, Extracción y triturado de material para base hidráulica, en banco de materiales ubicado en carretera a Cuatunulco en el km. 225+700 desviación derecha 1,300 m.

Tramo 3 (54 frentes de trabajo)
trabajos de habilitado de cimbra y colado de cunetas km 229+600 al km 231+380 y del km 233+300 al km 234+843.77, tendido de carpeta asfáltica, Km 229+600 al Km 231+400 y tendido de base asfáltica, Km 233+300 al Km 234+000.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200: Construcción de las guarniciones y banquetas en los accesos del puente y limpieza del puente.

Puente Agua Hedionda Km 106+760: Concluido.

Puente Copala Km 116+000: Suministro y colocación del señalamiento vertical y limpieza de la obra.

Puente Marquelia I km 135+500: Acarreo, tendido y compactado de la mezcla para las capas de la carpeta asfáltica. Construcción de las juntas de dilatación, banquetas y guarniciones. Construcción de camino de acceso a la colonia, postensado de diafragmas, limpieza de la obra.


Puente Nexpa km 85+300: Cimbrado de losas, colado de losas, terracerías en rampa de acceso, colado muro de contención.

Puente Talapilla km 171+857: Suministro y tendido de base asfáltica, 14 cm de espesor ,compactada al 95%.

Puente Rio Quetzala Km 173+711: Perforación de pilotes de 1.50 m de diametro lado derecho 2da etapa, Habilitado armado de acero de refuerzo para pilotes lado derecho 2da etapa, conformación de plataforma lado derecho 2da etapa.

Puente Santa Catarina km 183+740: Cimbrado y armado de acero de refuerzo para cabezal y bancos en pilas no. 2 y 3. lado izquierdo 2da etapa, Montaje de trabes AASHTO tipo V; de 35.86 longitud y 1.60 m, de peralte. lado izquierdo 2da etapa.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo



	06 de febrero al 12 de febrero 2026	13 de febrero al 19 de febrero 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	571	539
Maquinaria	226	218
Frentes	42	45

* 13.58 km se realizó un convenio en reducción de volúmenes del tramo I