

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)
Tramo Tabasco

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

Avance 2025 • Programado: 100.00% • Semanal: 1.11%
• Real: 98.83% • Financiero: 98.83%

Meta: 4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.
Inversión: \$394,246,356.46 C/IVA

Meta: 4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos
Inversión: \$322.147.452,68 C/TVA

Meta: 4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.
Inversión: \$368,799,319.86 MDP C/IVA

Meta: 4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550
Inversión: \$274,865,519.08 C/IVA

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,144,863.79 C/IVA

■ En proceso de construcción 2025
■ Modernizado
■ Programado 2026, 2027, 2028



Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$8.829.809.45 C/IVA

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306,875.53 C/IVA

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306.875.53 C/IVA

- **Tabasco:** 1,060 mdp | 12 km, 1 entronque y 2 puentes
- **Campeche:** 350 mdp | 4 km, y 2 entronques

Meta total 2025-2028: | 134 km |
Ampliación a 22 m (A4)
 Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km
 Campeche • 25 km

Inicio: 16 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2028
Término meta 2025: 31 Diciembre 2025

34,821 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

301 km longitud total
170 km Ampliados (A2 y A4)


Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	19/12/25 al 25/12/2025	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Pedraplén	118,371.92	m³	117,537.08	834.84	1,428.00	800.00
Base Hidráulica	123,271.69	m³	121,569.29	1,702.40	8,690.81	7,058.36
Base Asfáltica	53,105.32	m³	49,870.52	3,234.80	4,279.80	1,098.82
Carpeta Asfáltica	40,454.83	m³	36,761.73	3,693.10	2,832.71	1,108.12
Riego de sello	265,193.53	m²	208,163.57	57,029.96	66,297.13	58,053.87
Obras de drenaje	65.00	pza	64.00	1.00	3.80	1.00
Obras complementarias	24.00	km	22.11	1.89	3.50	1.00
Señalamiento	26.40	km	3.20	23.20	4.10	2.20
Barrera central	9.16	km	9.16	0.00	0.20	0.52



	12 de diciembre al 18 de diciembre	19 de diciembre al 25 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	486	472
Maquinaria	166	157
Frentes de trabajo	33	31