

Guerrero - Puebla

Eje Cuautla - Tlapa

Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatatzala



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 8.87%
- Real: 8.03%

- Semanal: 0.14%
- Financiero: 3.74%

Avance 2025

- Programado: 100.0%
- Real: 90.50%

GUERRERO



Simbología

- En proceso de construcción 2025
- Modernizado
- Programado 2026

Inversión total 2025-2029: 13,652 mdp

- Morelos: 688 mdp
 - Puebla: 7,525 mdp
 - Guerrero: 5,440 mdp
- Meta total 2025-2029:** 393 km
- Morelos: 26 km
 - Puebla: 159 km
 - Guerrero: 208 km

Inversión 2025: 671 mdp

- Guerrero: 520 mdp
 - Puebla: 151 mdp
- Meta 2025:** 33 km
- Guerrero: 30 km
 - Puebla: 3 km

Inversión 2026: 3,148 mdp

- Guerrero: 750 mdp
 - Puebla: 2,398 mdp
- Meta 2026:** 112 km
- Guerrero: 63 km
 - Puebla: 49 km

Inicio: 16 de mayo 2025

Término: diciembre 2029
Termino meta 2025: 15 de febrero de 2026

40,956 empleos generados

7,750 habitantes beneficiados

1 hora de ahorro en tiempo

Se beneficiará a una población de 7,750 habitantes de los municipios de Igualapa, Cochoapa el Grande, Metlatonoc y Malinaltepec, reduciendo tiempos de traslado.


Guerrero - Puebla

Eje Cuautla - Tlapa

Ramal Igualapa - Chilixtlahuaca - Alacatlatzala



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30-01-26 al 05-02-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	30.90	0.00	0.0	0.0	0.0	Trabajos de topografía
Terracerías (km)	30.90	30.10	0.80	0.80	0.10	Desmonte -Despalme -Cortes Terraplenes
Obras de drenaje (Pza.)	141.0	141.0	0.0	0.0	0.0	obras de drenaje
Pavimento (km)	30.9	20.37	10.53	10.53	2.67	Tramos aislados de concreto hidráulico
Señalamiento (km)	30.9	5.0	25.9	25.9	2.0	



	23 al 29 de enero	30 de enero al 05 de febrero
Fuerza de Trabajo (personas)	325	325
Maquinaria	151	151
Frentes de trabajo	17	17