

# Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

## Tramo Guerrero

### Avance global

- Programado: 5.78%
- Real: 4.61%
- Semanal: 1.06%
- Financiero: 3.23%



Descripción	
1	Puente Las Vigas Km 81+200   123 m
2	Puente Río Nexpa Km 85+300   425 m
3	Puente Agua Hedionda Km 106+760   21 m
4	Puente Copala Km 116+000   120 m
5	Puente Marquelia I Km 135+500   220 m
6	Puente Talapilla Km 171+857   41 m
7	Puente Río Quetzala Km 173+711   190 m
8	Puente Santa Catarina Km 184+744   101 m
9	Tramo 9 IG=km 209+500 AT - km 209+240 AD al km 219+540   10.30 km
10	Tramo 10 km 219+540 al km 229+600   10.06 km
11	Tramo 11 km 229+600 al km 234+843.77   5.24 km

### Avance 2025

- Programado: 72.3%
- Real: 57.7%
- Semanal: 13.2%
- Financiero: 40.5%



**Inversión total 2025-2030:** 27,665 mdp

**Inversión 2025:** 2,177 mdp

Guerrero: 808 mdp/8 puentes (obra)

Oaxaca: 1,309.00 mdp/ 25.6 km (obra)

Oaxaca: 60.0 mdp / Liberación Derecho de Vía

**Meta total 2025-2030:** 453 km

- 453 km, modernización a 12 m (A2)
- Construcción de 8 puentes (1 km)
- Guerrero: 111 km y 8 puentes
- Oaxaca: 341 km

### 9) GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A. DE C.V., NEXT TIME, S.A. DE C.V. Y VÍAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.

- Meta: 10.3 km IG=(km 209+500 AT - km 209+240 AD) al km 219+540  
Inversión: \$518,059,910.81 C/IVA  
Supervisión: Urbana 2000, S.A de C.V.



**Inicio :** 1 de abril de 2025

**Termino:** 31 de diciembre 2030

**Término meta 2025:** diciembre de 2025



**82,995 empleos generados**



**1,947,399 habitantes beneficiados**

### 10) DCC CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE PROYECTOS, S. DE R.L. DE C.V.

- Meta: 10.06 km (km 219+540 al 229+600 )  
Inversión: \$390,966,565.97 C/IVA  
Supervisión: Ingeniería y Supervisión SUMA, S.A de C.V.

### 11) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

- Meta: 5.24 km (km 229+600 al km 234+843.77)  
Inversión: 313,413,698.42 C/IVA  
Supervisión: Construcciones, Pavimentos y Supervisiones, S.A. de C.V.



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



# Oaxaca/Guerrero

## Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado Acumulable	Faltante	07-11-25 al 13-11-25	
				Programado	Ejecutado
Troncal	*17.88 km	9.79 km	8.09 km	11.6%	12.4%
8 puentes	8 pts	62.99% de 8 pts	37.01% de 8 pts	1.3%	0.8%

### OBSERVACIONES

#### Oaxaca

**Km 209+240 - Km 219+540 (tramo I):** trabajos de excavación en corte, demolición de carpeta existente, y conformación de terraplén para desvió en el km 212+230 al KM 212+420., y Se realizan trabajos de excavación en caja en el lado izquierdo de la obra de drenaje del km 212+323.15

**Km 219+540 - Km 229+600 (tramo II):** Excavación en corte cuando el material se desperdicie del Km 221+720 al km 221+800 lado derecho.

**Km 229+600 - Km 234+843 (tramo III):** trabajos formación de cuerpo de terraplén comprendidos en los kilometrajes, Km 229+950 al Km 230+160, 230+520 al Km 230+720, 234+420 al Km 234+620

#### Guerrero

**Puente Las Vigas km 81+200:** Parapeto metálico, juntas de dilatación, producción de agregados pétreos para la estructura del pavimento.

**Puente Nexpa km 85+300:** Pilotes y fabricación de trabes.

**Puente Agua Hedionda km 106+760:** Barrera de protección.

**Puente Copala km 116+000:** Losa de acceso, transporte y montaje de estructuras presforzadas.

**Puente Marquelia I km 135+500:** Construcción de pilote -columnas, cabezales, cabezales y terracerías


**Puente Talapilla km 171+857:** Relleno de material procedente de banco, terraplenes en accesos compactado al 95%; en estribos no, 1 y 3, excavación para estructuras 2da etapa lado derecho, recorte de pavimentos en accesos para la construcción de terraplenes, y cimbrado de losa de rodamiento tramo; 2-3 lado izquierdo 1era etapa.

**Puente Rio Quetzala km 173+711:** Conformación de plataforma, fabricación de Trabes AASHTO TIPO V, perforación de pilotes, habilitado, armado de acero de refuerzo, colado con concreto para columnas, cabezal y demolición, montaje de trabes AASHTO TIPO V, desmantelamiento de estructuras de concreto; banqueta y parapeto.

**Puente Santa Catarina km 184+744:** Fabricación de Trabes AASHTO TIPO V, conformación de plataforma, perforación de pilotes, habilitado y armado de acero de refuerzo para cabezal, bancos y pilotes.

\* 17.88 km y 7.72 km zona urbana

### Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo



	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	878	889
Maquinaria	240	247