

Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance 2025

Avance Programado: 100.0 %
Avance Real: 96.00 %
Avance Financiero: 50.80 %

Avance 2026*

Avance Programado: 2.3 %
Avance Real: 1.3 %
Avance Financiero: 0.0 %

*Datos solo del contrato formalizado



Inversión total: 10,228 mdp

- Sonora: 5,935 mdp
- Chihuahua: 4,293 mdp

Meta total: 450 km

- Sonora: 252 km y 18 puentes
- Chihuahua: 198 km



Inversión 2025: 450 mdp

- Sonora: 450 mdp
- Meta 2025:** 10 km y 4 puentes
- Sonora: 10 km y 4 puentes



Inversión 2026: 2,000 mdp (450.0 mdp recursos PEF)

- Sonora: 2,000 mdp
- Meta 2026:** 49.3 km y 14 puentes (10.8 km y 2 puentes con recursos PEF)
- Sonora: 49.3 km y 14 puentes



Inicio : 20 de octubre de 2025

Termino: diciembre de 2029

Término meta 2025: 30 de abril de 2026

Término meta 2026: 29 de noviembre de 2026 (solo del contrato formalizado)



669,912 habitantes beneficiados

Beneficios:

- Derrama económica regional.
- Fortalecimiento de exportaciones.
- Impulso al crecimiento turístico.
- Mejora en los puntos de salida para la producción agropecuaria, manufacturera e industrial.



30,684 empleos generados



Guaymas – Esperanza – Yécora - Chihuahua

Km 17+300 al Km 27+200



Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	17-04-26 al 23-04-26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Trabajos preliminares (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Terracerías (km)	9.97	9.97	-	-	-	-
Obras de drenaje (Pza)	23	23	-	-	-	-
Pavimento (km)	9.97	8.17	1.80	0.0	0.0	-
Señalamiento (km)	9.97	8.0	1.97	0.0	0.0	-
Construcción Puente I (Canal alto)	100%	92.00%	8.00%	2.00%	2.00%	-
Construcción Puente II (Agua Caliente)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente III (Chinitos I)	100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-
Construcción Puente IV (Chinitos II)	100%	100.00%	0.00%	3.00%	0.00%	-

