Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186) Tramo Tabasco





Avance global • Programado: 7.85%

• Real: 7.87% Financiero: 4.46%

 Semanal: 0.28% Avance 2025 • Programado: 65.39%

• Real: 65.60%

 Semanal: 2.39% • Financiero: 49.75%

1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (48+000 al 52+000), 1 Puente y 1 PIPR.

Inversión: \$313,919,013.89 C/IVA

2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta: 4 km (52+000 al 56+000), 1 Entronque, 2 Retornos y 1 PIPR. Inversión: \$303,835,307.30 C/IVA

3.- Grupo Comercial y Constructora Agua Blanca, S.A. de C.V. y Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (56+000 al 60+000), 1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs. Inversión: \$328,492,607.36 MDP C/IVA

4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta: km (km 293+960 al km 294+550), 2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550 Inversión: \$274.865.519.08 C/IVA

Supervisiones

S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación Inversión: \$9.144.863.79 C/IVA



S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación Inversión: \$8.829.809.45 C/IVA

S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación Inversión: \$9,306,875,53 C/IVA

S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de Modernización v Ampliación Inversión: \$9,306,875,53 C/IVA

Inversión total 2025-2028: 11,607 mdp

Tabasco: 3,659 mdp

• Campeche: 2,257 mdp

Chiapas: 5.691 mdp

Inversión 2025: 1,410 MDP /16 km

 Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entrongue y 2 puentes

• Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques

Meta total 2025-2028: |134 km

Ampliación a 22 m (A4) Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km

Inicio: 16 de marzo de 2025 Término: Diciembre 2028

Término meta 2025: 31 Diciembre

34,821 empleos generados

760 mil habitantes beneficiados

40 minutos de ahorro en tiempo

301 km longitud total 170 km Ampliados (A2 y A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186) Tramo Tabasco


Km 48+000 - km 60+000

| Elemento | Intervención | Unidad | Ejecutado | Faltante | Del 10 al 16/10/25 | |
|-------------------------|--------------|--------|------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | acumulado | | Programado | Ejecutado |
| Desmonte | 22.16 | ha | 20.72 | 1.44 | 0.50 | 20.4 |
| Despalme | 52,429.31 | m3 | 48,147.31 | 4,282.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| Corte de Pavimentos | 22,808.00 | m3 | 19,198.00 | 3,610.00 | 0.00 | 2,146.00 |
| Rayado Enérgico de Pav. | 9,604.00 | m3 | 9,061.00 | 543.00 | 0.00 | 65.00 |
| Terraplén | 301,133.00 | m3 | 282,892.00 | 18,241.00 | 1,827.20 | 1,999.27 |
| Base Hidráulica | 117,520.36 | m3 | 75,334.24 | 42,186.12 | 6,029.61 | 7,818.51 |
| Base Asfáltica | 50,202.82 | Pza | 26,062.45 | 24,140.37 | 2,538.46 | 591.65 |
| Carpeta Asfáltica | 37,663.58 | km | 3,190.00 | 34,473.58 | 1,543.11 | 2,079.00 |
| Obras de drenaje | 59.00 | Pza | 54.25 | 4.75 | 3.80 | 5.9 |
| Obras complementarias | 13,833.17 | km | 5,795.95 | 8,037.22 | 19.50 | 6.82 |
| Pilotes | 38 | Pza | 37 | 1 | 5 | 4 |
| Columnas | 26 | Pza | 23 | 3 | 4 | 4 |
| Cabezales | 8 | Pza | 6 | 2 | 1 | 0.7 |
| Caballetes | 8 | Pza | 8 | 0 | 1 | 1 |





Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

| | 03 de octubre al 09 de octubre | 10 de octubre al 16 de octubre |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 481 | 582 |
| Maquinaria | 153 | 156 |