

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco

Avance global

• Programado: 9.32%

• Real: 9.01%

• Semanal: 0.34%

• Financiero: 5.48%

Avance 2025

• Programado: 77.66%

• Real: 75.08%

• Semanal: 2.86%

• Financiero: 67.61%

- 1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (48+000 al 52+000),  
1 Puente y 1 PIPR.

Inversión:

\$313,919,013.89 C/IVA
- 2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta:

4 km (52+000 al 56+000),  
1 Entronque, 2 Retornos y 1 PIPR.

Inversión:

\$303,835,307.30 C/IVA
- 3.- Grupo Comercial y Constructora  
Agua Blanca, S.A. de C.V. y  
Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (56+000 al 60+000),  
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.

Inversión:

\$328,492,607.36 MDP C/IVA
4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta:

km (km 293+960 al km 294+550),  
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550

Inversión:

\$274,865,519.08 C/IVA

#### Supervisiones

- S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,144,863.79 C/IVA
- S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$8,829,809.45 C/IVA
- S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA
- S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA



- Icono de dinero

Inversión total 2025-2028:

11,607 mdp

• Tabasco: 3,659 mdp

• Campeche: 2,257 mdp

• Chiapas: 5,691 mdp

Inversión 2025:

1,410 MDP /16 km

• Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entronque y 2 puentes

• Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques
- Icono de edificio

Meta total 2025-2028:

| 134 km | Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km
- Icono de calendario

Inicio:

16 de marzo de 2025

Término:

Diciembre 2028

Término meta 2025:

31 Diciembre 2025
- Icono de personas

34,821 empleos generados
- Icono de grupo de personas

760 mil habitantes beneficiados
- Icono de reloj

40 minutos de ahorro en tiempo
- 301 km longitud total

170 km Ampliados (A2 y A4)

# Tabasco-Campeche

## Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

### Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000


Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	31/10/25 al 06/11/25	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Corte de Pavimentos	22,808.00	m³	21,710.00	1,098.00	0.00	50.00
Rayado Enérgico de Pavimentos	9,604.00	m³	9,426.00	178.00	0.00	35.00
Desmonte	22.16	ha	21.41	0.75	0.50	0.12
Despalme	52,429.31	m³	48,587.31	3,842.00	1,500.00	170.00
Cortes	292,810.75	m³	272,676.16	20,134.59	3,126.00	2,992.00
Pedraplén	118,371.92	m³	107,506.01	10,865.91	1,428.00	850.00
Terraplén	328,009.41	m³	298,013.05	29,996.36	5,185.20	2,904.60
Subyacente	209,068.39	m³	190,068.11	19,000.28	5,403.74	749.66
Subrasante	111,196.00	m³	97,787.47	13,408.53	5,550.40	956.37
Base Hidráulica	122,766.76	m³	85,945.27	36,821.49	8,690.81	1,270.00
Base Asfáltica	52,262.82	m³	30,048.90	22,213.92	4,074.46	3,654.45
Carpeta Asfáltica	39,524.83	m³	12,776.66	26,748.17	2,832.71	2,548.66
Obras de drenaje	65.00	pza	58.30	6.70	3.80	0.30
Obras complementarias	24.00	km	9.50	14.50	3.50	0.43
Pilotes	38.00	pza	38.00	0.00	0.60	1.00
Columnas	26.00	pza	26.00	0.00	0.80	3.00
Diafragmas	128.00	pza	66.00	62.00	7.20	2.00



Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega



	24 de octubre al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	563	560
Maquinaria	154	162