Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134) Tramo Estado de México





• Semanal: 0.21% Avance global • Programado: 4.39% Avance 2025 Programado: 87.06%
 Semanal: 4.08% Real: 2.04% Financiero: 1.53% • Real: 40.43% • Financiero: 34.76% **Tlalcilalcalpan** Toluca San Miguel Zinacantepec de Lerdo San Antonio **Acahualco** Simbología Zinacantepec Por construir Km 13+000 En proceso de construcción Concluido **Entrongue Contadero** Cacalomacán km 16+240 | 800 m desnivel San Juan de las Huertas San Felipe Tlalmimilolpan Entrongue a nivel Santiago Tlacotepec Sán Bartolomé Tlaltelulco **Entronque Tejalpa** km 13+200 | 1.340 m Km 25+000 **Entronque Raíces** km 18+640 | 1.100 m A Cd. Altamirano Raices

🗊 Inversión total: 18,580 mdp

- Edo. Méx.:10,515 mdp

- Gro: 8,065 mdp

Inversión 2025: 819 mdp

• Edo. Méx.: 819 mdp | 12 km y 3 entronques

Meta: |482 km|
187 km Modernización a 12 m (A2)
Edo. Méx. • 132 km | Guerrero • 55 km
130 km Construcción a 7 m (C)
Guerrero • 130 km

165 km Conservación a 7 m (C)Guerrero • 165 km

Inicio: 09 de mayo de 2025 Término: Diciembre 2030

Término meta-2025: Diciembre 2025

55,740 empleos generados

1 millón 480 mil habitantes beneficiados

2 horas 35 minutos de ahorro en tiempo

1.- Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA)

Meta: 12 km (km 13+000 al km 25+000) y 3 entronques. Inversión: \$704,112,809.41 C/IVA Supervisión PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.

Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Km 13+000 - km 25+000

Elemento	Intervención	ntervención Unidad	Ejecutado acumulado	Faltante	10/oct/25 al 16/oct/25	
					Programado	
Despalme y cortes	339,840	m³	104,301.72	235,538.28	-	27,823.72
Alcantarillas tubulares	528.80	m	252.01	276.79	-	6.9
Cpo. Terraplén, Subyacente y Subrasante	195,401.67	m³	76,402.86	118,998.81	-	2,864.98
Base hidráulica	52,223	m³	18,671.43	33,551.57	-	2,727.91
Base asfáltica	27,876	m³	10,648.86	17,227.14	-	2,357.18
Carpeta asfáltica	17,506	m³	0	17,506	-	0
Señalamiento Horizontal	59.03	Km	0	59.03	-	0
Señalamiento Vertical	950	Pzs	0	950	-	0
Excavación para zapatas y muros	4,436	m³	3,500	936	-	0
Acero de refuerzo en zapatas y muros	188,760	Kg	0	188,760	-	0
Concreto f'c=250 km/cm² en zapatas y muros	1,586	m³	0	1,586	-	0
Relleno para zapatas y muros	3,658	m³	0	3,658	-	0
Pilotes ø=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	177	353	-	27
Columnas ∅=1.2 m, f'c=250 kg/cm²	530	Pzs	52	478	-	0
Cabezales f'c=250 kg/cm²	11	Pzs	9	2	-	0
Fabricación AASHTO tipo "V", f′c=400 kg/cm²	88	Pzs	88	0	-	0
Transporte y montaje de Trabes AASHTO "V"	88	Pzs	88	0		0
Fabricación de trabes tipo Tabletas, f′c=350 kg/cm²	51	Pzs	48	3	-	18
Transporte y montaje de trabes tipo Tabletas	51	Pzs	0	51	-	0
Losas f′c=250 kg/cm²	9	Pzs	8	1	-	0
Guarnición f'c=250 kg/cm²	1,059.05	m	501.2	557.85	-	250.6
Parapeto metálico	1,718.3	m	0	1,718.3	-	0
Carpeta asfáltica	243.6	m³	0	243.6	-	0
Junta de dilatación	269.9	m	0	269.9	-	0
Muro Mecánicamente Estabilizado	4,316.5	m²	4,098.6	217.9	-	501.3
Relleno para MME	39,148.8	m³	15,715.8	23,433	-	4,772.8
Losas de acceso	2	Pzs	0	2	-	0



Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura. Comunicaciones y Transportes

Avance Programado - Físico - Financiero (%)



		Del 03 al 09 octubre de 2025	Del 10 al 16 octubre de 2025		
N.	Fuerza de Trabajo (personas)	814	839		
	Maquinaria	256	265		