Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)





Avance global • Programado: 3.46%

Puente Agua Hedionda

Km 106+760 | 21 m

Km 116+000 | 120 m

Puente Marquelia I

Km 135+500 | 220 m

Km 171+857 | 41 m

Puente Río Quetzala

Km 173+711 | 190 m

Puente Santa Catarina Km 184+744 | 101 m

km 219+540 | 10.30 km

IG=km 209+500 AT – km 209+240 AD al

km 219+540 al km 229+600 | 10.06 km

km 229+600 al km 234+843.77 | 5.24 km

Puente Talapilla

Tramo 9

Tramo 10

Puente Copala

• Real: 2.06%

• Semanal: 0.09% • Financiero: 0.94%

Avance 2025

• Programado: 42.1% • Real: 25.9%

• Semanal: 1.0% Financiero: 11.80%



2) JAGUAR, S.A. DE C.V. Y SYEP, S.A. DE C.V.

Meta: 1 puente "Nexpa" (425 m) Inversión: \$201,486,147.24 C/IVA Supervisión: BYBCO, S.A. de C.V.

6) GRUPO LEGALI, S.A. DE C.V.

Meta: 1 puente "Talapilla" (41 m) Inversión: \$38,153,355.79 C/IVA

Supervisión: Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.

7) CONSTRUTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Meta: 1 puente "Río Ouetzala" (190 m) Inversión: \$107,184,347.61 C/IVA

Supervisión: Universo Ingeniería y Proyecto, S.A. de C.V.

8) BRIG INGENIERÍA.S.A. DE C.V. Y DENALI INFRAESTRUCTURA. S.A. DE C.V.

Meta: 1 puente "Santa Catarina" (101 m) Inversión: \$54,208,177.20 C/IVA

Supervisión: Universo Ingeniería y Provecto, S.A. de C.V.

Inversión total 2025-2030: 27.665 mdp

Inversión 2025: 2,177 mdp

Guerrero: 808 mdp/8 puentes (obra) Oaxaca: 1,309.00 mdp/ 25.6 km (obra)

Oaxaca: 60.0 mdp / Liberación Derecho de Vía

Meta total 2025-2030: 453 km

- 453 km, modernización a 12 m (A2)
- Construcción de 8 puentes (1 km)
- Guerrero: 111 km y 8 puentes
- Oaxaca: 341 km



Inicio: 1 de abril de 2025

Termino: 31 de diciembre 2030

Término meta 2025: diciembre de 2025



82,995 empleos generados



1,947,399 habitantes beneficiados

10) DCC CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE PROYECTOS. S. DE R.L. DE C.V.

Meta: 10.06 km (km 219+540 al km 229+600)

Inversión: \$390,966,565.97 C/IVA

Supervisión: Ingeniería y Supervisión SUMA, S.A de C.V.

11) CONSTRUCTORA SYEP, S.A. DE C.V. Y JAGUAR INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

Meta: 5.24 km (km 229+600 al km 234+843.77)

Inversión: 313,413,698.42 C/IVA

Supervisión: Construcciones, Pavimentos y Supervisiones, S.A.

de C.V.

9) GRUPO INDUSTRIAL RUBIO, S.A. DE C.V., NEXT TIME, S.A. DE C.V. Y VÍAS TERRESTRES Y ARRENDAMIENTOS, S.A. DE C.V.

Meta: 10.3 km IG=(km 209+500 AT - km 209+240 AD) al km 219+540 Inversión: \$518,059,910.81 C/IVA

Supervisión: Urbana 2000, S.A de C.V.

Oaxaca/Guerrero

Salina Cruz-Zihuatanejo (MEX-200)

Florente		Ejecutado	Faltante	19-09-25 al 25-09-25	
Elemento		Acumulable		Programado	Ejecutado
Troncal	*17.88 km	2.14 km	15.74	0.7 %	0.7%
8 puentes	8 pts	52.5 % de 8 pts	47.5 % de 8 pts	1.2 %	0.3 %

OBSERVACIONES

Oaxaca

Km 209+240 - Km 219+540 (tramo I): Liberación del Derecho de Vía en la zona urbana de Pochutla, del km 209+640 al km 212+140, se someterá a Asamblea el próximo 28 de septiembre.

Km 219+540 - Km 229+600 (tramo II): Liberación del Derecho de Vía en la zona urbana de Los Ciruelos del km 219+700 al km 221+000 y La Ciénega/San Juan Palotada del km 225+100 al km 227+300, se someterá a Asamblea el próximo 28 de septiembre.

Km 229+600 - Km 234+843 (tramo III): Por problemática social, se reduce meta en zona urbana de Bajos de Coyula de 5.24 km a 3.74 km.

Guerrero

Puente Las Vigas km 81+200: Corte, habilitado, armado del acero de refuerzo para la construcción de aleros y quarnición de concreto.

Puente Nexpa km 85+000: Corte, habilitado y armado del acero de refuerzo para la construcción de pilotes, fabricación de trabes, perforación para construcción de pilotes de concreto hidráulico, colado de pilotes.

Puente Agua Hedionda km 106+760: Detallado del material de terracerías para la construcción de conos de derrame.

Puente Copala km 116+000: Habilitado del acero de refuerzo para la construcción de pilotes – columnas y caballetes, suministro y aplicación de pintura de parapeto metálico (lado izquierdo)., perforación, Izaje y colado del concreto hidráulico para la construcción de pilotes, pilote –columnas.

Puente Marquelia I km 135+500: Corte del acero de refuerzo para cabezales, habilitado, armado del acero de refuerzo y cimbrado para construcción de cabezales y pilas –columnas, colado del concreto hidráulico para construcción de pilas –columnas, y cabezales.

Puente Talapilla km 171+857: Fabricación de Trabes AASHTO TIPO III. Habilitado y armado de acero de refuerzo, para pilotes segunda etapa, relleno de material procedente de banco, terraplenes en accesos compactado al 95%.


Puente Río Quetzala km 173+711: Conformación de plataforma, para trabajos preliminares, fabricación de Trabes AASHTO TIPO V. Perforación de pilotes.

Puente Santa Catarina km 184+740: Fabricación de Trabes AASHTO TIPO V. Conformación de plataforma, perforación de pilotes.





Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Salina Cruz - Zihuatanejo



	12 al 18 de septiembre	19 al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	735	766
Maquinaria	165	192