

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

*** Inversión y meta reportada en visita de obra:**

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

Avance global

- Programado: 11.06%
- Real: 10.56%

- Semanal: 0.34%
- Financiero: 7.99%

Avance 2025

- Programado: 92.13%
- Real: 87.97%

- Semanal: 2.79%
- Financiero: 85.00%

- 1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.

Inversión:

\$394,246,356.46 C/IVA
- 2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta:

4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos

Inversión:

\$322,147,452.68 C/IVA
- 3.- Grupo Comercial y Constructora
Agua Blanca, S.A. de C.V. y
Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta:

4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.

Inversión:

\$368,799,319.86 MDP C/IVA
4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta:

4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550

Inversión:

\$274,865,519.08 C/IVA

Supervisiones

- S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,144,863.79 C/IVA
- S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$8,829,809.45 C/IVA
- S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA
- S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta:

Supervisión de los Trabajos de Modernización y Ampliación

Inversión:

\$9,306,875.53 C/IVA



- 

Inversión total 2025-2028:

11,607 mdp

 - Tabasco: 3,659 mdp
 - Campeche: 2,257 mdp
 - Chiapas: 5,691 mdp

Inversión 2025:

1,410 MDP /16 km

 - Tabasco: 1,060 mdp | 12 km, 1 entronque y 2 puentes
 - Campeche: 350 mdp | 4 km, y 2 entronques
- 

Meta total 2025-2028:

| 134 km | Ampliación a 22 m (A4)

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km | Campeche • 25 km
- 

Inicio:

16 de marzo de 2025

Término:

Diciembre 2028

Término meta 2025:

31 Diciembre 2025
- 

34,821 empleos generados
- 

760 mil habitantes beneficiados
- 

40 minutos de ahorro en tiempo
- 301 km longitud total

170 km Ampliados (A2 y A4)

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000

Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Terraplén	328,912.88	m³	314,356.66	14,556.22	5,185.20	2,705.60
Subyacente	210,880.17	m³	202,782.57	8,097.60	5,403.74	2,752.58
Subrasante	111,198.40	m³	105,749.66	5,448.74	5,550.40	1,676.77
Base Hidráulica	122,766.76	m³	105,302.00	17,464.76	8,690.81	3,476.00
Base Asfáltica	53,105.32	m³	43,619.66	9,485.66	4,279.80	2,202.03
Carpeta Asfáltica	40,454.83	m³	19,929.52	20,525.31	2,832.71	800.00
Obras de drenaje	65.00	pza	62.00	3.00	3.80	1.80
Obras complementarias	24.00	km	14.35	9.65	3.50	1.63
Barrera central	9.16	km	4.08	5.08	0.20	1.00
Montaje trabes Aashto IV	60.00	pza	60.00	0.00	22.00	8.00
Diafragmas	128.00	pza	100.00	28.00	7.20	22.00
Losa	8.00	pza	7.00	1.00	2.00	1.90
Guarnición	255.40	m	220.05	35.35	65.00	92.50

