

Toluca- Zihuatanejo

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Tramo Estado de México

Avance global	• Programado: 4.78%	• Semanal: 0.15%	Avance 2025	• Programado: 94.79%	• Semanal: 3%
	• Real: 2.60%	• Financiero: 1.95%		• Real: 51.48%	• Financiero: 44.26%



- Inversión total: 18,580 mdp**
 - Edo. Méx.: 10,515 mdp
 - Gro: 8,065 mdp
- Inversión 2025: 819 mdp**
 - Edo. Méx.: 819 mdp | 12 km y 3 entronques
- Meta: | 482 km |**
 - 187 km Modernización a 12 m (A2)**
Edo. Méx. • 132 km | Guerrero • 55 km
 - 130 km Construcción a 7 m (C)**
Guerrero • 130 km
 - 165 km Conservación a 7 m (C)**
Guerrero • 165 km
- Inicio:** 09 de mayo de 2025
Término: Diciembre 2030
Término meta-2025: Diciembre 2025
- 55,740** empleos generados
- 1 millón 480 mil** habitantes beneficiados
- 2 horas 35 minutos** de ahorro en tiempo

1.- Secretaría de Defensa Nacional (DEFENSA)

Meta:

12 km (km 13+000 al km 25+000) y 3 entronques.

Inversión:

\$704,112,809.41 C/IVA

Supervisión


PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.

Toluca- Cd. Altamirano

Toluca- Zihuatanejo (Carretera Federal 134)

Km 13+000 – km 25+000

Avance Programado - Físico - Financiero (%)



	Del 24 al 30 octubre de 2025	Del 31 octubre al 06 noviembre de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	893	969
Maquinaria	272	322