

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco



Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance global

- Programado: 12.00%
- Semanal: 0.01%
- Real: 11.93%
- Financiero: 9.86%

Avance 2025

- Programado: 100.00%
- Semanal: 0.07%
- Real: 99.42%
- Financiero: 99.42%

* Inversión y meta reportada en visita de obra:

- 21,047 mdp
- 249 km, 40 estructuras 26 puentes peatonales

1.- ALZ Construcciones, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (48+000 al 52+000),
1 Puente y 1 PIPR.
Inversión: \$394,246,356.46 C/IVA

2.- COCONAL, S.A.P.I. de C.V.

Meta: 4 km (52+000 al 56+000),
Carriles lateral de PSV y 2 Retornos
Inversión: \$322,147,452.68 C/IVA

3.- Grupo Comercial y Constructora Agua Blanca, S.A. de C.V. y Construcciones MARCKASA, S.A. de C.V.

Meta: 4 km (56+000 al 60+000),
1 Puente, 1 Retorno y 2 PIPRs.
Inversión: \$368,799,319.86 MDP C/IVA

4. COCONAL, S.A.P.I. DE C.V.

Meta: 4 km (km 293+960 al km 294+550),
2 Entr. a nivel km 293+960 y km 294+550
Inversión: \$274,865,519.08 C/IVA

Supervisiones

S1. CANAN, Ingeniería, Consultoría Y Medio Ambiente, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de
Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,144,863.79 C/IVA

Simbología

- En proceso de construcción 2025
- Modernizado
- Programado 2026, 2027, 2028



S2. Grupo COEZAC, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de
Modernización y Ampliación
Inversión: \$8,829,809.45 C/IVA

S3. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de
Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306,875.53 C/IVA

S4. VIAGENESIS Consultoría e Ingeniería, S.A. de C.V.

Meta: Supervisión de los Trabajos de
Modernización y Ampliación
Inversión: \$9,306,875.53 C/IVA



Inversión total 2025-2028: 21,047 mdp

- Tabasco
- Campeche:
- Chiapas:

Inversión 2025: 1,431 MDP /16 km

- Tabasco | 12 km, 1 entronque y 2 puentes
- Campeche: | 4 km, y 2 entronques



**Meta total 2025-2028: | 134 km |
Ampliación a 22 m (A4)**

Tabasco • 43 km | Chiapas • 66 km |
Campeche • 25 km



Inicio: 16 de marzo de 2025

Término: Diciembre 2028

Término meta 2025: 31 de enero de 2026



34,821 empleos generados



760 mil habitantes beneficiados



40 minutos de ahorro en tiempo

**301 km longitud total
170 km Ampliados (A2 y A4)**

Tabasco-Campeche

Macuspana-Escárcega (Carretera Federal 186)

Tramo Tabasco

Km 48+000 – km 60+000 y km 293+000 al 297+000


Elemento	Intervención	Unidad	Ejecutado	Faltante	09/01/2026 al 15/01/2026	
			acumulado		Programado	Ejecutado
Base Hidráulica	123,271.69	m³	122,992.49	279.20	8,690.81	1,000.00
Base Asfáltica	53,105.32	m³	50,135.02	2,970.30	4,279.80	264.50
Riego de sello	265,193.53	m²	227,883.57	37,309.96	66,297.13	4,320.00
Obras de drenaje	65.00	pza	65.00	0.00	3.80	1.00
Obras complementarias	24.00	km	23.16	0.84	3.50	0.41
Señalamiento	26.40	km	8.00	18.40	4.10	1.40



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Macuspana - Escárcega



Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	01 de enero al 08 de enero	09 de enero al 15 de enero
Fuerza de Trabajo (personas)	376	373
Maquinaria	133	130
Frentes de trabajo	18	23



2025
Año de
La Mujer Indígena